

## Vedlegg: Hendelsesinitiert ettersyn ScaleAQ notpose

Loggskjema Hendelsesinitiert ettersyn og vedlikehold				Side 1 av 2
Navn:	Type:	Notpose Nr.	Innkjøpt år:	
Hva	Hvordan	Uke/år	Sign.	
<b>Det er brukers ansvar å utføre nødvendig kontroll for å påse at notposen tilfredsstillers kravene iht. brukerhåndbok notpose.</b>				
Hovedinnfesting notpose - flytekrage	<p>Notposen sine hovedinnfestingspunkt til flytekragen er Midgard-opphengene. Midgard-opphengene skal ta opp belastningene fra nedloddingsystemet og resten av notposen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er noten korrekt innfestet til flyter?</li> <li>• Er notposene hjørner plassert riktig i forhold til flytekragens utforming?</li> <li>• Er notposen innfestet i henhold til brukerhåndbok?</li> </ul>			
Topptau/hoppenett	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er toppen av notposen hengt opp med litt slakk slik den ikke blir påført belastning?</li> <li>• Er notposens synlige deler over og under vann, jevnt og fin opphengt og utstrekkt, fri for synlige skader på notlin og tauverk?</li> </ul>			
Opphalertau og håvtau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er alle opphalertau og håvtau forsvarlig festet i flytekrage, uten belastning?</li> </ul>			
Sekundærinnfesting av notposen til flyter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Har sekundærinnfestingen av notposen lavere bruddstyrke enn hovedtauet?</li> <li>• Er det slakk/ingen belastning på sekundær innfesting?</li> <li>• Har det oppstått gnag eller slitasje på hovedtau eller notlin?</li> </ul>			
Gjennomføringer i hoppenett	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er gjennomføringer i hoppenettet forsvarlig sikret i henhold til brukerhåndbok fra notleverandør?</li> </ul>			
Ekstrauststyr på og ved flytekrage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er alt ekstrauststyr på og ved flytekragen forsvarlig sikret slik at det ikke kan falle ned i notposen eller påføre notposen skade på andre måter?</li> </ul>			
Innfesting utspilingssystem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er utspilingssystem korrekt innfestet i innfestingspunkt på bunntau (krysningspunkt mellom løftetau og bunntau)?</li> <li>• Er utspilingssystem kun festet i innfestingspunkt på bunntau (krysningspunkt mellom løftetau og bunntau)?</li> <li>• Har utspilingssystemet tilstrekkelig avstand til notposen slik at det ikke kan oppstå kontakt med notposen?</li> </ul>			
Notposen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Står notposen jevnt og fint utstrekkt i alle sider og i bunn?</li> </ul>			
Opphalertau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er opphalertauet korrekt innfestet og tredd?</li> <li>• Har opphalertauet tilstrekkelig slakk og festet slik det ikke kan påføre noten gnag eller skader?</li> </ul>			
Dødfiskhåv	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er dødfiskhåven riktig montert og tilstrekkelig nedloddet til at den fungerer etter hensikten?</li> </ul>			
Oppheng til utspilingssystem/ bunnringstau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er oppheng til eventuelt utspilingssystem korrekt montert i henhold til brukerhåndbok fra leverandør og plassert slik at det ikke påfører notposen gang og slitasje?</li> </ul>			

UKE	SIGN	UKE	SIGN	UKE	SIGN	UKE	SIGN	UKE	SIGN
1		12		23		34		45	
2		13		24		35		46	
3		14		25		36		47	
4		15		26		37		48	
5		16		27		38		49	
6		17		28		39		50	
7		18		29		40		51	
8		19		30		41		52	
9		20		31		42		53	
10		21		32		43			
11		22		33		44			

**Bruksanvisning skjema:**

Relevant uke signeres med "OK" og initialer. Hvis det er avvik skal det henvises til nummer på reparasjonsseddel/avviksmelding og avviket skal føres opp i hendelseslogg.